

สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

แผนดำเนินงาน ๕ โครงการ ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอุดหนุนค่าขยายไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านอาแห่ม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๕๙๖.๖๐	๓,๔๐๓.๔๐	๙๙.๒๙	๓ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการอุดหนุนค่าขยายไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านแสนใจ	๒๕๓,๐๐๐	๒๐๕,๒๙๐.๗๐	๔๗,๗๐๙.๓๐	๘๑.๑๔	๓ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการอุดหนุนค่าขยายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๕ บ้านอาแห่ม	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๑๕๔.๓๙	๓๔,๘๔๕.๖๑	๘๒.๕๗	๓ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการอุดหนุนค่าขยายไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๘ บ้านห้วยหมาก	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๒๓๕.๐๗	๓๖,๗๖๔.๙๓	๘๑.๖๑	๓ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการอุดหนุนค่าขยายไฟฟ้า หมู่ที่ ๒๑ บ้านโป่งไฮ	๕๘๗,๓๐๐	๕๘๗,๒๗๗.๐๔	๑๐๐.๒๖	๙๙.๙๙	๓ ส.ค. ๖๖	๓๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๕ โครงการ		๑,๔๔๐,๓๐๐	๑,๓๑๙,๕๕๔	๑๒๐,๗๔๖				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

แผนดำเนินงาน ๑๐ โครงการ ดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหัวแม่คำ	๗๗๐,๐๐๐	๗๖๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙๙.๖๑	๓๐ พ.ค. ๖๖	๒๘ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ คสล.ชั้นเดียว หมู่ที่ ๕ บ้านหัวยมุ	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๓ ต.ค. ๖๖	๑๐ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๒ บ้านพะน้อย	๔๗๔,๒๖๙	๔๗๒,๕๐๐	๑,๗๖๙	๙๙.๖๒	๒๔ พ.ย. ๖๕	๒๒ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๔ บ้านเล่าลิ้ว	๔๓๗,๓๐๐	๔๑๖,๕๐๐	๒๐,๘๐๐	๙๕.๒๔	๒๒ พ.ย. ๖๕	๒๐ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาต้านภัยยาเสพติด (สนามดิน) หมู่ที่ ๑๔ บ้านเล่าลิ้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๙.๖๐	๑๑ พ.ค. ๖๖	๙ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านจะคำน้อย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๙๙.๕๐	๒๕ พ.ย. ๖๕	๒๓ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวโย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๙๙.๙๐	๕ เม.ย. ๖๖	๓ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว หมู่ที่ ๑๙ บ้านแม่สะแลบ	๘๑๔,๒๖๐	๖๘๒,๐๐๐	๑๓๒,๒๖๐	๘๓.๗๕	๓ มิ.ย. ๖๖	๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านสามแยก	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๗๖	๒๕ มี.ค. ๖๖	๒๓ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง  
๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา ( ต่อ )

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑๐	ปรับปรุงห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สองใน	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙๙.๓๙	๑ ก.ย. ๖๖	๑๕ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๐ โครงการ		๕,๓๖๙,๘๒๙	๕,๒๐๕,๐๐๐	๑๖๔,๕๒๙				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงาน การเกษตร

แผนดำเนินงาน ๑ โครงการ ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชาอู่ชัม (โรงงานชา) หมู่ที่ ๒๖ บ้านห้วยกระ	๗๐๖,๐๐๐	๖๙๘,๖๐๐	๗,๔๐๐	๙๘.๙๕	๘ ก.ย. ๖๖	๖ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑ โครงการ		๗๐๖,๐๐๐	๖๙๘,๖๐๐	๗,๔๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนดำเนินงาน ๖ โครงการ ดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอนใน	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๒๐ ธ.ค. ๖๕	๒๐ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการดอกบัวตองที่บ้านหัวแม่คำ	๗๔๗,๖๑๐	๗๔๗,๓๖๐	๒๕๐	๙๙.๙๖	๑๔ ก.ย. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลแม่ฮ่องสอน	๓๗๐,๐๐๐	๓๓๘,๔๐๐	๓๑,๖๐๐	๙๐.๙๑	๑๔ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการโล่ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ผ่อง ตู” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖๐๐,๐๐๐	๕๙๗,๙๙๐	๒,๐๑๐	๙๙.๖๖	๙ ก.ย. ๖๖	๑๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมและ วันสำคัญทางศาสนา	๒๖,๙๓๐	๒๒,๔๐๐	๔,๕๓๐	๘๓.๑๗	๗ เม.ย. ๖๖	๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙๙.๐๔	๒๒ พ.ย. ๖๕	๗ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๖ โครงการ		๒,๐๗๓,๕๔๐	๒,๐๓๓,๑๕๐	๔๐,๓๙๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๒.๓ แผนงานการท่องเที่ยว

แผนดำเนินงาน ๑ โครงการ ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานดอกบัวตอง และพื้นที่รอบหมู่บ้านหัวแม่คำ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๓ ก.ค.๖๖	๓๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

แผนดำเนินงาน ๑๗ โครงการ ดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรกรับส่งนักเรียน	๑๑๐,๐๐๐	๘๙,๗๐๒.๖๕	๒๐,๒๙๗.๓๕	๘๑.๕๔	๒ พ.ย. ๖๕	๔ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบให้ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) และบุคลากรทางการศึกษาขององค์การ บริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๗๐	๑,๙๓๐	๙๙.๒๒	๑๓ มี.ค. ๖๖	๑๗ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖,๐๖๖,๑๐๐	๖,๐๔๕,๔๘๙	๒๐,๖๑๑	๙๙.๖๖	๒๑ ต.ค. ๖๕	๘ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๔	อุดหนุนโรงเรียนดอยแสนใจ (ชขต.อนุสรณ์)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๖ มิ.ย. ๖๖	๖ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านผาเตือ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๙ มิ.ย. ๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๖	อุดหนุนโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๙,๙๙๖,๐๐๐	๙,๙๙๖,๐๐๐	๐	๑๐๐	๙ พ.ย. ๖๖	๙ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๗	อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๖	๒๒ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๘	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง อุปถัมภ์ ๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๑ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๙	อุดหนุนโรงเรียน ตชด.บ้านนาโต (วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์)	๖๓๓,๓๕๘	๖๓๓,๓๕๘	๐	๑๐๐	๓๐ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนมนตรีวิทยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๑๗ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยห้วยกป่าโซ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๔ ส.ค. ๖๖	๔ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลบ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๑ ก.พ. ๖๖	๑ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๔	อุดหนุนโรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ (บ้านนาโต)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๕ ก.ค. ๖๖	๕ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ ๑๑๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๕ ก.ค. ๖๖	๕ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๙ มิ.ย. ๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง อุปถัมภ์ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๕ ก.ค. ๖๖	๕ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๗ โครงการ		๑๗,๓๒๕,๔๕๘	๑๗,๒๘๒,๖๑๙.๖๕	๔๒,๘๓๘.๓๕				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนดำเนินงาน ๑ โครงการ ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๕๖๐	๘,๔๔๐	๙๕.๐๓	๑๖ ส.ค. ๖๖	๑๖ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๕๖๐	๘,๔๔๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๓ แผนงานการสาธารณสุข

แผนดำเนินงาน ๑๐ โครงการ ดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบำบัดยาเสพติด	๓๗๒,๗๖๘	๓๗๐,๒๐๐	๒,๕๖๘	๙๙.๓๑	๓ ก.พ. ๖๖	๔ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๒,๐๐๐	๒๑,๖๐๐	๔๐๐	๙๘.๑๘	๑ มิ.ย.๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๓๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประเพณีสาธารณสุขจารย์ฯ สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๓,๗๗๐	๒๓๐	๙๙.๘๔	ธ.ค. ๖๕	เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๓ แผนงานการสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๑๒๒	๑๐,๑๒๒	๐	๑๐๐	ธ.ค. ๖๕	มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก	๓๘,๓๔๐	๓๘,๓๔๐	๐	๑๐๐	พ.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๗	โครงการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย ๒๔ ชั่วโมง	๓๒๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๒.๒๒	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๘	อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	๑๐๐	๗ มี.ค. ๖๖	๗ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๙	โครงการปฏิบัติการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๕๑,๐๐๙	๒๘,๙๙๑	๙๗.๓๑	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๑๐	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑๐ โครงการ		๒,๑๒๖,๒๓๐	๑,๘๔๒,๐๔๑	๒๘๔,๑๘๙				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนดำเนินงาน ๑ โครงการ ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๖	๑๓,๓๔๐	๑๑,๙๔๐	๑,๔๐๐	๘๙.๖๕	๑๘ ม.ค.๖๖	๑๘ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๑ โครงการ		๑๓,๓๔๐	๑๑,๙๔๐	๑,๔๐๐				



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนดำเนินงาน ๕ โครงการ ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ต่างๆ	๒๓,๗๖๐	๒๓,๗๖๐	๐	๑๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๖	๓ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๙,๘๐๐	๒๙,๘๐๐	๐	๑๐๐	๑๑ มี.ค.๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ	๒๘๗,๑๐๐	๒๘๗,๑๐๐	๐	๑๐๐	๗ ก.พ. ๖๖	๑๕ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการลาดตระเวนไฟฟ้าและดับเพลิงไฟฟ้า	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐	๑๐๐	๑๕ ก.พ.๖๖	๑๐ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๕	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑๐๐	๔ ต.ค.๖๕	๑๔ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๕ โครงการ		๔๗๙,๖๖๐	๔๗๙,๖๖๐	๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนดำเนินงาน ๒ โครงการ ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๔๐	๔,๙๖๐	๗๕.๒๐	๘ มี.ค. ๖๖	๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลแม่สลองใน	๒๗,๕๔๐	๒๔,๑๐๑	๓,๔๓๙	๘๗.๕๑	๑๕ ธ.ค. ๖๕	๑๕ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้ว
รวม ๒ โครงการ		๔๗,๕๔๐	๓๙,๑๔๑	๘,๓๙๙				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงาน งบกลาง

แผนดำเนินงาน ๔ โครงการ ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๖๔๘,๐๐๐	๑๔,๙๘๖,๖๐๐	๖๖๑,๔๐๐	๙๕.๗๗	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๘๑๔,๐๐๐	๔,๘๐๖,๘๐๐	๗,๒๐๐	๙๙.๘๕	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	เงินสทบกองทุนประกันสังคม	๖๒๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๘๒	๕๙,๙๑๘	๙๐.๓๓	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๔	เงินสทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๕๘๐,๐๐๐	๔๙๑,๑๙๗.๕๐	๘๘,๘๐๒	๘๔.๖๘	ต.ค.๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๔ โครงการ		๒๑,๖๖๒,๐๐๐	๒๐,๘๔๔,๖๘๐.๕๐	๘๑๗,๓๒๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

๕.๑ แผนงาน การเกษตร

แผนดำเนินงาน ๓ โครงการ ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรแบบผสมผสาน	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๔๐	๘,๐๖๐	๕๙.๘๐	๒๘ ก.พ.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๙,๐๘๐	๙๒๐	๙๐.๘๐	๓๐ ส.ค. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๖๐	๒๔๐	๙๘.๘๐	๒๕ ก.ค. ๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๓ โครงการ		๕๐,๐๐๐	๔๐,๗๘๐	๙,๒๒๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

๖.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

แผนดำเนินงาน ๕ โครงการ ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน	๑๕๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๕๔.๐๐	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงาน	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๔,๒๔๐	๑๕,๗๖๐	๙๐.๑๕	๑๙ ก.ย. ๖๖	๒๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๑,๙๔๐	๓๘,๐๖๐	๘๔.๗๗	๑๐ ก.ค. ๖๖	๑๓ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๔	โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๕,๐๐๐	๙๙,๖๕๕	๕,๓๔๕	๙๔.๙๐	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว
๕	โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๙,๗๒๐	๒๘๐	๙๗.๒๐	ต.ค. ๖๕	เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว
รวม ๕ โครงการ		๖๗๕,๐๐๐	๕๔๖,๕๕๕	๑๒๘,๔๔๕				

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ อบต.แม่สลองใน

- เขตพื้นที่หมู่บ้านมีขนาดกว้าง และความต้องการประชาชนมีหลายด้าน ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณไม่สามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

- ชับเคลื่อนนโยบายการกระจายอำนาจ จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง